39	2000 rd level - 6 guns	18 hrs	Sun 9/17/00	Mon 9/18/00
40	clean & inspect	18 hrs	Mon 9/18/00	Mon 9/18/00
41	5000 rd level - 3 guns	36 hrs	Mon 9/18/00	Thu 9/21/00
42	clean & inspect every 1000 rds	4 hrs	Thu 9/21/00	Thu 9/21/00
43	10,000 rd level - 1 gun	48 hrs	Thu 9/21/00	Sun 9/24/00
44	clean & inspect	2 hrs	Sun 9/24/00	Sun 9/24/00
45	**Abusive Tests - 10 guns**	**140 hrs**	**Sun 9/10/00**	**Thu 9/21/00**
46	**SAAMI Drop Tests - 6 Guns**	**13 hrs**	**Sun 9/10/00**	**Tue 9/12/00**
47	Adjust fire control pull/engagement	1 hr	Sun 9/10/00	Sun 9/10/00
48	SAAMI Jar-off	2 hrs	Sun 9/10/00	Mon 9/11/00
49	SAAMI Drop	2 hrs	Mon 9/11/00	Mon 9/11/00
50	SAAMI Rotation	2 hrs	Mon 9/11/00	Mon 9/11/00
51	Extended SAAMI Jar-off	2 hrs	Mon 9/11/00	Mon 9/11/00
52	Extended SAAMI Drop	2 hrs	Mon 9/11/00	Mon 9/11/00
53	Extended SAAMI Rotation	2 hrs	Mon 9/11/00	Tue 9/12/00
54	**Environmental Testing - 1 gun**	**140 hrs**	**Sun 9/10/00**	**Thu 9/21/00**
55	Hot function test	16 hrs	Sun 9/10/00	Tue 9/12/00
56	Cold function test	16 hrs	Tue 9/12/00	Wed 9/13/00
57	Thermal cycle test	100 hrs	Thu 9/14/00	Wed 9/20/00
58	Heat & humidity test	8 hrs	Thu 9/21/00	Thu 9/21/00
59	**Debris Testing - 1 gun**	**15 hrs**	**Tue 9/12/00**	**Wed 9/13/00**
60	Dynamic sand & dust	5 hrs	Tue 9/12/00	Tue 9/12/00
61	Static sand & dust	5 hrs	Tue 9/12/00	Wed 9/13/00
62	Field debris	5 hrs	Wed 9/13/00	Wed 9/13/00
63	**Rain Test - 1 gun**	5 hrs	Wed 9/13/00	Thu 9/14/00
64	**Dry Cycle ISS System**	20 hrs	Tue 9/12/00	Thu 9/14/00



Project: DAT - Phase II Schedule rev2
Date: Tue 9/12/00

Task | Split | Progress